

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Čtvrt. 2, 2015					Čtvrt. 3, 2015			Čtvrt. 4, 2015	
						II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	<b>Předání a převzetí staveniště</b>	0 dny	23.2. 15	23.2. 15		23.2.									
2	přípravné práce	5 dny	23.2. 15	27.2. 15	1										
3	<b>Objekt č. 1</b>	<b>149 dny</b>	<b>2.3. 15</b>	<b>24.9. 15</b>	<b>2</b>										
4	<b>Stoka A</b>	<b>54 dny</b>	<b>2.3. 15</b>	<b>14.5. 15</b>											
17	<b>Výtlak V1</b>	<b>83 dny</b>	<b>2.3. 15</b>	<b>24.6. 15</b>											
18	souběh se stokou A	70 dny	2.3. 15	5.6. 15	2										
19	výtlak - samostatně	13 dny	8.6. 15	24.6. 15	18										
20	<b>Stoka A2</b>	<b>26 dny</b>	<b>15.5. 15</b>	<b>19.6. 15</b>	<b>4</b>										
29	<b>Stoky A3,A4,A5</b>	<b>19 dny</b>	<b>22.6. 15</b>	<b>16.7. 15</b>	<b>28</b>										
36	<b>Stoka A6, A6-1, A6 - 2</b>	<b>50 dny</b>	<b>17.7. 15</b>	<b>24.9. 15</b>	<b>35</b>										
48	<b>Objekt č. 2</b>	<b>151 dny</b>	<b>2.3. 15</b>	<b>28.9. 15</b>	<b>2</b>										
49	<b>Stoka A1</b>	<b>68 dny</b>	<b>2.3. 15</b>	<b>3.6. 15</b>											
66	<b>Stoka A1-1</b>	<b>7 dny</b>	<b>4.6. 15</b>	<b>12.6. 15</b>	<b>65</b>										
70	<b>Stoka A 1-2</b>	<b>17 dny</b>	<b>15.6. 15</b>	<b>7.7. 15</b>	<b>69</b>										
82	<b>Stoka 1-3</b>	<b>27 dny</b>	<b>8.7. 15</b>	<b>13.8. 15</b>	<b>81</b>										
92	<b>Stoka 1-3-1</b>	<b>13 dny</b>	<b>14.8. 15</b>	<b>1.9. 15</b>	<b>91</b>										
97	<b>Stoka 1-4</b>	<b>12 dny</b>	<b>2.9. 15</b>	<b>17.9. 15</b>	<b>96</b>										
102	<b>Stoka 1-4-1</b>	<b>7 dny</b>	<b>18.9. 15</b>	<b>28.9. 15</b>	<b>101</b>										
104	<b>Objekt č. 3</b>	<b>42 dny</b>	<b>6.8. 15</b>	<b>2.10. 15</b>	<b>29FS+14 dny</b>										
105	<b>stoka B, Mstětín</b>	<b>42 dny</b>	<b>6.8. 15</b>	<b>2.10. 15</b>											
121	<b>Čerpací stanice</b>	<b>14 dny</b>	<b>2.3. 15</b>	<b>19.3. 15</b>	<b>2</b>										
126	Zprovoznění čerpací stanice vč. Přípojky NN a technologické části	3 týdny	25.6. 15	15.7. 15	17										
127	Elektročást, přenos dat	3 týdny	25.6. 15	15.7. 15	17										
128	Povrchvé úpravy (asf., dlažby) + dokončovací práce	4 týdny	5.10. 15	30.10. 15	3;48;104										
129															
130	<b>Předání a převzetí stavby po objektech</b>	<b>0 dny</b>	<b>30.10. 15</b>	<b>30.10. 15</b>	<b>128</b>										<b>30.10.</b>

Projekt: HMG-Cerveny\_kostelec-2015  
Datum: 10.2. 15

